

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

MUNICIPIO - COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA; MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA; DISTRITO DE COIXTLAHUACA, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA MISMA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, LOS CC. RUBEN JOSE PEREZ, ANDRES GERARDO REYES OSORIO, SELENE MIRANDA BAZAN Y FORTINO DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS, LOS CC. GUSTAVO BAZAN HERNANDEZ, OLEGARIO REYES HERNANDEZ, EDUARDO CRUZ GAYTAN Y LEOCADIO JOSE PEREZ, PRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO Y 1ER VOCAL, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (CALLE INDEPENDENCIA)".

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN : (04) MIXTECA
DISTRITO : (003) COIXTLAHUACA
MUNICIPIO : (129) SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA
LOCALIDAD : (001) SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL 33: FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSCS/129/FISM/ADM/004/2019 PARTIDA PRESUPUESTAL: 6000, 6100, 616, 6165

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE AMPLIARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, PARA LO CUAL SE EFECTUARAN TRABAJOS DE: PRELIMINARES: CONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACION CON METODOS MANUALES, ASI COMO EXCAVACIONES CON METODOS MANUALES, CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.40 MTS. REFERENTE A LA PARTIDA DE TUBERIAS SE EFECTUARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS CON 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO TIPO ADS DE 8" DE DIAMETRO, EN LA RED PRINCIPAL, ASI COMO TUBERIA PARA PREPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS DE 4" DE DIAMETRO CON PIEZAS DE INSERCIÓN A 45° DE 4". POZOS DE VISITA: CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA DE 1.25 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABICON PESADO DE 28 CMS DE ESPESOR APLANADO INTERIOR PULIDO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BROCALES DE POLIETILENO. TAMBIEN SE EFECTUARAN RELLENOS TANTO CRIBADO COMO A VOLTEO EN LAS ZONAS DE CEPAS Y POR ULTIMO SE EFECTUARA LA LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA.

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE SUBPROGRAMA: AMPLIACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE ABRIL DEL 2019 FECHA DE CONCLUSIÓN 27 DE ABRIL DEL 2019

METAS ALCANZADAS 1 RED BENEFICIARIOS 334 HABITANTES


ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$113,576.00	\$113,576.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (FAFEF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$113,576.00	\$113,576.00	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Dto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Dto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019


PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Dto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019


TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Dto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, OAXACA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mp. C. RUBEN JOSE PEREZ
1. PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Otto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

C. ANDRES GERARDO REYES SORIA
2. SINDICO MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Otto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**

C. SELENE MIRANDA BAZAN
REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Otto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**

C. SELENE MIRANDA BAZAN
REGIDORA DE OBRAS
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Otto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

C. FORTINO DOMINGUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Cristóbal
Suchixtlahuaca,
Otto. Coixtlahuaca, Oax.
2017 - 2019

**RECIBE
COMITÉ DE OBRA**

C. GUSTAVO BAZAN HERNANDEZ
PRESIDENTE

C. OLEGARIO REYES HERNANDEZ
TESORERO

C. EDUARDO CRUZ GAYTAN
SECRETARIO

C. LEOCADIO JOSE PEREZ
1ER VOCAL